



รายงานแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
รอบ ๖ เดือน
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๒-มีนาคม ๒๕๖๓)

สำนักปลัดเทศบาล
งานแผนงานและงบประมาณ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
หน่วยงาน เทศบาลตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิต โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลา ในการ ดำเนินการ แต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็กซอยนาย นึ่ง	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาด ความกว้าง ๔ ม. ยาว ๑๔๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม หรือมีพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อย กว่า ๕๖๐ ตร.ม.	๓๘๘,๓๘๙	ธ.ค.-ส.ค.๖๗	✓			
๒	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็กสาย ประชาอุทิศ ๓ (หมู่ที่ ๑ ตอนที่ ๑) (สฎ.ถ๕๒- ๑๐๐๔)	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาด ความกว้าง ๔ ม. ยาว ๑๘๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม หรือมีพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อย กว่า ๗๒๐ ตร.ม.	๔๙๙,๕๑๑	ธ.ค.-ส.ค.๖๗	✓			
๓	ขุดเจาะบ่อ บาดาล หมู่ที่ ๓ บ้านโคกเหรียญ	ขุดบ่อบาดาล ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ความลึก ๘๐-๑๐๐ ม.	๒๙๙,๔๙๐	ธ.ค.-ส.ค.๖๗	✓			
๔	ปรับปรุงถนน หินคลุกซอย นายวิน	ลงหินคลุก ขนาดความกว้าง ๓ ม. ยาว ๑,๓๐๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม. หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๙๐๐ ตร.ม.	๓๙๙,๓๐๒	ธ.ค.-ส.ค.๖๗	✓			

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
หน่วยงาน เทศบาลตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิต โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลา ในการ ดำเนินการ แต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๕	ซ่อมสร้าง ถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติก คอนกรีต สายควนศรี- ควนมหาชัย	ซ่อมสร้าง ถนนลาดยางฯ ผิวจราจรกว้าง ๕ ม. ยาว ๓,๓๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม	๖,๐๙๐,๐๐๐	มี.ค.ก.ค.๖๗		✓		
๖	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็กสาย ประจวบทิศ ๕	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาด ความกว้าง ๔ ม. ยาว ๑๘๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม	๔๙๖,๐๐๐	มี.ค.ก.ค.๖๗	✓			
๗	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็กซอยในนา หมู่ที่ ๒ บ้าน ควนศรี	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๘๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม	๔๙๖,๐๐๐	มี.ค.ก.ค.๖๗		✓		
๘	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็กซอยนาย วิจารณ์ สอน เพชร หมู่ที่ ๓ บ้านโคกเหรียญ	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๘๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม	๔๙๖,๐๐๐	มี.ค.ก.ค.๖๗	✓			

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
หน่วยงาน เทศบาลตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิต โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลา ในการ ดำเนินการ แต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๙	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็กสายบ้าน ปากจน	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๘๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม	๔๙๖,๐๐๐	มี.ค.ก.ค.๖๗	✓			
๑๐	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็กสายควน เนียง-คลองพรง หมู่ที่ ๖ บ้าน ควนเนียง	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๘๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม	๔๙๖,๐๐๐	มี.ค.ก.ค.๖๗		✓		
๑๑	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็กซอยบ้าน ตง-ห้วยไทร๑ หมู่ที่ ๗ บ้าน ควนพรุพี	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๘๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม	๔๙๖,๐๐๐	มี.ค.ก.ค.๖๗		✓		
๑๒	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็กซอยบ้าน ไนไร่ หมู่ที่ ๘ บ้านควนวัด	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๘๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม	๔๙๖,๐๐๐	มี.ค.ก.ค.๖๗		✓		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
หน่วยงาน เทศบาลตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิต โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลา ในการ ดำเนินการ แต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๓	ซ่อมสร้าง ถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติก คอนกรีตสาย วงใหญ่หมู่ที่ ๔ ตำบลควนศรี เชื่อมต่อ ตำบล ท่าชี	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๘๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม	๖,๕๔๘,๐๐๐	มี.ค.ก.ค.๖๗		✓		
๑๔	เจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๒ บ้าน ควนศรี	เจาะบ่อบาดาล เส้นผ่าน ศูนย์กลาง ๔ นิ้ว ความลึก ๘๐- ๑๐๐ เมตร จำนวน ๑ บ่อ	๒๐๓,๐๐๐	มี.ค.ก.ค.๖๗	✓			
๑๕	เจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๘ บ้าน ควนวัด	เจาะบ่อบาดาล เส้นผ่าน ศูนย์กลาง ๔ นิ้ว ความลึก ๘๐- ๑๐๐ เมตร จำนวน ๑ บ่อ	๒๐๓,๐๐๐	มี.ค.ก.ค.๖๗	✓			

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
หน่วยงาน เทศบาลตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิต โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลา ในการ ดำเนินการ แต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๖	โครงการ ฝึกอบรม คุณธรรม จริยธรรม	จัดอบรม เด็ก นักเรียนใน สถานศึกษาเขต พื้นที่บริการ จำนวน ๑๒๐ คน	๕๐,๐๐๐	ม.ค.-ก.ย.๖๗	✓			
๑๗	โครงการ สนับสนุน ค่าใช้จ่ายใน การบริหาร สถานศึกษา	สนับสนุน นร. ใน ศพด.ทต.ค วนศรี ได้แก่ ๑. ค่าอาหาร ๒. ค่าจัดการ เรียนการสอน ๓.ค่าหนังสือ ฯลฯ	๒๘๗,๒๘๘	ต.ค. ๒๕๖๖ - ก.ย. ๒๕๖๗		✓		๘๗,๗๖๘ เบิกจ่าย บางส่วน
๑๘	โครงการ แข่งขันกีฬา ควนศรี - พรุพี	จัดการแข่งขัน กีฬาให้กับ นักเรียน เยาวชน ในตำบลควนศรี	๑๒๐,๐๐๐	มิ.ย.-ก.ค.๖๗	✓			
๑๙	โครงการจัดการ แข่งขันกีฬา ด้านยาเสพติด ควนศรีเกมส์	จัดการแข่งขัน กีฬาให้ ประชาชน ใน เขตตำบลควนศรี	๒๗๐,๐๐๐	เม.ย.-พ.ค.๖๗		✓		
๒๐	โครงการจัดส่ง นักกีฬาเข้าร่วม การแข่งขัน กรีฑาและกีฬา กับหน่วยงาน อื่น	จัดส่งนักกีฬาเข้า ร่วมการแข่งขัน กรีฑาและกีฬา กับหน่วยงานอื่น	๔๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖ - ก.ย. ๖๗	✓			

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
หน่วยงาน เทศบาลตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิต โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลา ในการ ดำเนินการ แต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒๑	โครงการจัดงาน ประเพณีเดือน สิบ	จัดงานประเพณี เดือนสิบ ให้ ประชาชนใน ตำบลควนศรี จำนวนหมู่บ้าน	๒๕,๐๐๐	ต.ค.๒๕๖๗	✓			ไม่ได้ ดำเนินการ
๒๒	โครงการจัดงาน ประเพณีลอย กระทง	จัดงานประเพณี ลอยกระทง ให้ ประชาชนใน ตำบลควนศรี จำนวนหมู่บ้าน	๓๓,๐๐๐	พ.ย.๒๕๖๗			✓	๑๐,๐๐๐
๒๓	โครงการจัดงาน วันเด็ก	จัดงานวันเด็ก ให้แก่นักเรียน เยาวชน ใน ตำบลควนศรี	๕๐,๐๐๐	ม.ค.๒๕๖๗			✓	๔๘,๒๐๙
๒๔	โครงการ ประเพณีชัก พระ	ส่งขบวนเข้าร่วม เรือพนมพระ ตำบลควนศรี	๔๐,๐๐๐	ต.ค.๒๕๖๖			✓	๒๖,๐๐๐
๒๕	โครงการรดน้ำ ดำหัวผู้สูงอายุ เทศบาลตำบล ควนศรี	จัดกิจกรรมรด น้ำดำหัวผู้สูงอายุ ให้ผู้สูงอายุใน เขตตำบลควนศรี	๑๐,๐๐๐	เม.ย.๒๕๖๗		✓		
๒๖	โครงการ อุดหนุนอาหาร กลางวันโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สำนักงาน คณะกรรมการ การศึกษาขั้น พื้นฐาน(สพฐ.)	อุดหนุนอาหาร กลางวันโรงเรียน สังกัดสำนักงาน การศึกษาขั้น พื้นฐาน (สพฐ.)	๑,๒๔๒,๖๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗		✓		๑๕๓,๐๐๐ เบิกจ่าย บางส่วน

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
หน่วยงาน เทศบาลตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิต โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลา ในการ ดำเนินการ แต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒๗	โครงการสืบสาร ประเพณีหล่อ เทียนแห่เทียน พรรษา	ดำเนินการแห่ เทียนพรรษาไป ถวายเป็นพุทธบูชา โดยมีนักเรียน ประชาชน และ พนักงาน เทศบาล เข้าร่วม ประมาณ ๑๕๐ คน	๑๐,๐๐๐	ก.ค.๒๕๖๗	✓			
๒๘	โครงการอบรม สัมมนาผู้สูงอายุ และทัศนศึกษาดู งาน กิจกรรม โรงเรียนผู้สูงอายุ	อบรมให้ความรู้ ผู้สูงอายุ กิจกรรมทัศน ศึกษาดูงาน โรงเรียนผู้สูงอายุ	๔๖,๐๐๐	เม.ย.-มิ.ย.๖๗	✓			
๒๙	โครงการสัตว์ ปลอดโรคคน ปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้า	ฉีดวัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขและ แมว	๔๔,๐๐๐	ก.ค.-ก.ย.๖๗	✓			
๓๐	โครงการรณรงค์ ป้องกัน ไข้เลือดออกและ กำจัดลูกน้ำ ยุงลาย	ดำเนินการพ่น หมอกควัน ครัวเรือนผู้ป่วย โรคไข้เลือดออก	๓๐,๐๐๐	ต.ค.-ก.ย.๖๗	✓			
๓๑	โครงการการ บริหารจัดการ ขยะมูลฝอยใน เขตเทศบาล ตำบลควนศรี	จัดเก็บขยะมูล ฝอยและกำจัด ขยะมูลฝอยใน เขตเทศบาล	๑,๒๒๔,๐๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗		✓		๓๕๙,๓๕๖ เบิกจ่าย บางส่วน

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
หน่วยงาน เทศบาลตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิต โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลา ในการ ดำเนินการ แต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๓๒	โครงการ ป้องกันและลด อุบัติเหตุทาง ถนนในช่วง เทศกาลปีใหม่	จัดตั้งศูนย์ ปฏิบัติการร่วม ป้องกันและลด อุบัติเหตุทาง ถนนช่วงปีใหม่	๘,๕๐๐	ธ.ค.-ม.ค.๖๗			✓	๖,๒๓๐
๓๓	โครงการ ป้องกันและลด อุบัติเหตุทาง ถนนในช่วง เทศกาล สงกรานต์	จัดตั้งศูนย์ ปฏิบัติการร่วม ป้องกันและลด อุบัติเหตุทาง ถนนช่วง สงกรานต์	๘,๕๐๐	เม.ย. ๖๗	✓			
๓๔	โครงการรักษา รักษา แผ่นดิน	ปลูกต้นไม้ ปลูก ป่าในพื้นที่ตำบล ควนศรี	๑๒,๐๐๐	ต.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	✓			
๓๕	โครงการอบรม ให้ความรู้ด้าน การดำเนินการ ศูนย์ยุติธรรม ชุมชน	อบรมให้ความรู้ คณะกรรมการ ศูนย์ยุติธรรม ชุมชน ผู้บริการ สมาชิกสภาฯ พนักงาน	๒๐,๐๐๐	มี.ค.-พ.ค.๖๗	✓			
๓๖	โครงการอบรม ให้ความรู้ กฎหมายทั่วไป	อบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับ กฎหมายทั่วไป ให้ประชาชนใน ตำบลควนศรี	๒๐,๐๐๐	ก.ค.-ก.ย.๖๗	✓			

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางสาวกวี เต็มจันทร์)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน