



## รายงานผลการดำเนินงาน

ตามแผนการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

เทศบาลตำบลนคร

อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  
เทศบาลตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กัลยพัทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ระบบจราจร  
แผนงาน อุทิศทรัพยากรและการโยธา

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		ไตรมาสที่ ๑	ไตรมาสที่ ๒	ไตรมาสที่ ๓	ไตรมาสที่ ๔
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย				
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบางหนึ่ง	กองช่าง	เทศบัญญัติ ๓๘๘,๓๘๙	๓๘๗,๕๐๐	๘๘,๘๖๖	๘๘,๘๖๖	๘๘,๘๖๖	๘๘,๘๖๖
<b>ผลการดำเนินงาน</b> (✓) ดำเนินการแล้วเสร็จ ( ) อยู่ระหว่างดำเนินการ ( ) ไม่ได้ดำเนินการ ( ) ยกเลิกโครงการ ขึ้นตอน/เหตุผล.....ไม่มี..... ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ.....ไม่มี.....								
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประชาอุทิศ ๓ (หมู่ที่ ๑ ตอนที่ ๑)	กองช่าง	เทศบัญญัติ ๔๙๙,๔๑๑	๔๙๙,๐๐๐				
<b>ผลการดำเนินงาน</b> (✓) ดำเนินการแล้วเสร็จ ( ) อยู่ระหว่างดำเนินการ ( ) ไม่ได้ดำเนินการ ( ) ยกเลิกโครงการ ขึ้นตอน/เหตุผล.....ไม่มี..... ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ.....ไม่มี.....								
๓	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกซอยนายวิน	กองช่าง	เทศบัญญัติ ๓๙๙,๓๐๒	๓๙๙,๐๐๐				
<b>ผลการดำเนินงาน</b> (✓) ดำเนินการแล้วเสร็จ ( ) อยู่ระหว่างดำเนินการ ( ) ไม่ได้ดำเนินการ ( ) ยกเลิกโครงการ ขึ้นตอน/เหตุผล.....ไม่มี..... ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ.....ไม่มี.....								

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗  
เทศบาลตำบลควนศรี อำเภอป่าบอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑. กัญชวลี ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ระบบจราจร  
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		ไตรมาสที่ ๑	ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย		๑	๒	๓	๔	๑	๒	๓	๔	
๔	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายควนศรี-ควนมหาชัย (สฎ.๓๕๒-๑๐๑) หมู่ที่ ๑ บ้านควนมหาชัย)	กองช่าง	เทศบัญญัติ ๖,๐๙๐,๐๐๐	ระยะเวลา ดำเนินการ	๑๑'๒'๑	๑๑'๒'๒	๑๑'๒'๓	๑๑'๒'๔	๑๑'๒'๕	๑๑'๒'๖	๑๑'๒'๗	๑๑'๒'๘	๑๑'๒'๙	๑๑'๒'๑๐
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประชาอุทิศ ๕ บ้านนายเฉลียว (หมู่ที่ ๑) บ้านควนมหาชัย)	กองช่าง	เทศบัญญัติ ๔๙๖,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐										
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยในนา (สฎ.๓๕๒-๒๐๐๕) หมู่ที่ ๒ บ้านควนศรี	กองช่าง	เทศบัญญัติ ๔๙๖,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐										

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗  
 เทศบาลตำบลควนศรี อำเภอปานาสา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ระบบจราจร

แผนงาน อุศุทธากรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		ไตรมาสที่ ๑	ไตรมาสที่ ๒	ไตรมาสที่ ๓	ไตรมาสที่ ๔
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย				
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยวินิจารณเพชร หมู่ที่ ๓ บ้านโคกเหรียญ	กองช่าง	เทศบัญญัติ ๔๙๖,๐๐๐	๔๙๖,๐๐๐	๘๘'๘'๒	๘๘'๘'๒	๘๘'๘'๒	๘๘'๘'๒
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปากจน (สฎ.๘๕๒๔๐๐๒) หมู่ที่ ๔ บ้านวังใหญ่	กองช่าง	เทศบัญญัติ ๔๙๖,๐๐๐	๔๙๖,๐๐๐				
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนเนียง-คลองพรัง (สฎ.๘๕๒-๖๐๐๓) หมู่ที่ ๖ บ้านควนเนียง	กองช่าง	เทศบัญญัติ ๔๙๖,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐				

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗  
เทศบาลตำบลควนศรี อำเภอป่าบอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กัลยuth์ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ระบบจราจร  
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		ไตรมาสที่ ๑	ไตรมาสที่ ๒		ไตรมาสที่ ๓		ไตรมาสที่ ๔	
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย		๑๑-๑๒	๑๓-๑๔	๑๕-๑๖	๑๗-๑๘	๑๙-๒๐	๒๑-๒๒
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านตึก-ห้วยไทร ๑ (ส.ญ.๓๕๒-๗๐๐๗) หมู่ที่ ๗ บ้านควนพรุพิ	กองช่าง	เทศบัญญัติ ๔๙๖,๐๐๐	๔๙๖,๐๐๐	๑๑-๑๒	๑๓-๑๔	๑๕-๑๖	๑๗-๑๘	๑๙-๒๐	๒๑-๒๒	๒๓-๒๔
ผลการดำเนินงาน (✓) ดำเนินการแล้วเสร็จ ( ) อยู่ระหว่างดำเนินการ ( ) ไม่ได้ดำเนินการ ( ) ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....ไม่มี ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ.....ไม่มี											
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านโนไร่ (ส.ญ.๓๕๒-๘๐๐๖) หมู่ที่ ๘ บ้านควนวัด	กองช่าง	เทศบัญญัติ ๔๙๖,๐๐๐	๔๙๖,๐๐๐							
ผลการดำเนินงาน (✓) ดำเนินการแล้วเสร็จ ( ) อยู่ระหว่างดำเนินการ ( ) ไม่ได้ดำเนินการ ( ) ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....ไม่มี ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ.....ไม่มี											
๑๒	ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายวังใหญ่ หมู่ที่ ๔ ตำบลควนศรี เชื่อมต่อ ตำบลท่าชี (ส.ญ.๓๕๒-๔๐๐๑)	กองช่าง	เทศบัญญัติ ๖,๕๔๘,๐๐๐	๕,๒๒๙,๕๐๐							
ผลการดำเนินงาน (✓) ดำเนินการแล้วเสร็จ ( ) อยู่ระหว่างดำเนินการ ( ) ไม่ได้ดำเนินการ ( ) ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....ไม่มี ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ.....ไม่มี											

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗  
เทศบาลตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
๑.๑ กัลยuth์ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ระบบจราจร  
แผนงาน อุตุสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		ไตรมาสที่ ๑	ไตรมาสที่ ๒	ไตรมาสที่ ๓	ไตรมาสที่ ๔
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย				
๑๓	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อม บ่อพัก หมู่ที่ ๕	กองช่าง	เงินสะสม ๑,๓๒๘,๐๐๐	-	๘๘,๐๐๐	๘๘,๐๐๐	๘๘,๐๐๐	๘๘,๐๐๐
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กซอยเขื่อนพัฒนา (ส.ฎ.ถ.๕๒-๘๐๐๗)	กองช่าง	เงินสะสม ๔๙๙,๐๐๐	-				
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กซอยนาบึง (ส.ฎ.ถ.๕๒-๒๐๐๒)	กองช่าง	เงินสะสม ๓๘๘,๐๐๐	-				

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗  
เทศบาลตำบลควนศรี อำเภอปานนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กัลยูทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ระบบจราจร  
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		ไตรมาสที่ ๑	ไตรมาสที่ ๒	ไตรมาสที่ ๓	ไตรมาสที่ ๔
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย				
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยโนนา ๒	กองช่าง	เงินสะสม ๔๙๘,๐๐๐	-	๑๑.๑.๖	๑๑.๒.๖	๑๑.๓.๖	๑๑.๔.๖
ผลการดำเนินงาน ( ) ดำเนินการแล้วเสร็จ (✓) อยู่ระหว่างดำเนินการ ( ) ไม่ได้ดำเนินการ ( ) ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ดำเนินการช่วง ต.ค.๖๗ - ธ.ค.๖๗ ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ.....ไม่มี.....								
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยประชาอุทิศ ๓ (สฎ.ถ.๕๒-๑๐๐๔)	กองช่าง	เงินสะสม ๓๖๖,๐๐๐	-				
ผลการดำเนินงาน ( ) ดำเนินการแล้วเสร็จ (✓) อยู่ระหว่างดำเนินการ ( ) ไม่ได้ดำเนินการ ( ) ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ดำเนินการช่วง ต.ค.๖๗ - ธ.ค.๖๗ ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ.....ไม่มี.....								
๑๘	โครงการบุกเบิกถนนสายควนตก ๒ หมู่ที่ ๔	กองช่าง	เงินสะสม ๔๙๙,๐๐๐	-				
ผลการดำเนินงาน ( ) ดำเนินการแล้วเสร็จ (✓) อยู่ระหว่างดำเนินการ ( ) ไม่ได้ดำเนินการ ( ) ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ดำเนินการช่วง ต.ค.๖๗ - ธ.ค.๖๗ ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ.....ไม่มี.....								





รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗  
เทศบาลตำบลควนศรี อำเภอปานนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
๑.๑ กลยุทธ์ พัฒนาระบบบริการน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค  
แผนงาน อุตุสหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินการ	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔			
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย		๑	๒	๓	๔	๕	๖	๗	๘	๙	๑๐	๑๑	๑๒	
๔	โครงการเจาะบ่อบาดาล (มาตรฐานการก่อสร้างบ่อบาดาล) หมู่ที่ ๕ บ้านมอแก้ต	กองช่าง	เงินสะสม ๒๐๓,๐๐๐	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๐	๑๑	๑๒	๑	๒	๓	๔	๕	๖	๗	๘	๙	๑๐
ผลการดำเนินงาน					<p>( ) ดำเนินการแล้วเสร็จ (✓) อยู่ระหว่างดำเนินการ ( ) ไม่ได้ดำเนินการ ( ) ยกเลิกโครงการ</p> <p>ขั้นตอน/เหตุผล อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ... ปัญหาพื้นที่หมู่ที่ ๕ เจาะบ่อแล้ว ปริมาณน้ำที่ได้ไม่เป็นไปตามที่เทศบาลกำหนด น้ำไม่เพียงพอสำหรับขึ้นถังสูบน้ำ ..... ข้อเสนอแนะ ... จัดหาสถานที่ก่อสร้างใหม่เพื่อให้ได้ปริมาณน้ำที่เพียงพอ.....</p>													

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗  
เทศบาลตำบลควนศรี อำเภอปานนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กิลูทซ์ ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ และซ่อมแซมไฟฟ้า  
แผนงาน อุตุสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		ไตรมาสที่ ๑	ไตรมาสที่ ๒	ไตรมาสที่ ๓	ไตรมาสที่ ๔
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย				
๑	โครงการติดตั้งไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ เทศบาลตำบลควนศรี หมู่ ๑,๒,๕,๘	กองช่าง	เงินสะสม ๔๙๙,๐๐๐	-	๓.๑.๒๕ ๑.๑.๒๕ ๑.๑.๒๕	๒๑.๒.๒๕ ๒๑.๒.๒๕ ๒๑.๒.๒๕	๒๑.๓.๒๕ ๒๑.๓.๒๕ ๒๑.๓.๒๕	๒๑.๔.๒๕ ๒๑.๔.๒๕ ๒๑.๔.๒๕
ผลการดำเนินงาน					( ) <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ ( ) <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ ( ) ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ดำเนินการช่วง พ.ค.๖๕๘ - ก.ย.๖๕๘ ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ.....ไม่มี.....			

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗  
เทศบาลตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์ พัฒนาด้านสาธารณสุข

แผนงาน สาธารณสุข

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		ไตรมาสที่ ๑	ไตรมาสที่ ๒		ไตรมาสที่ ๓		ไตรมาสที่ ๔	
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย		๑.๑.๒๕๖๗	๑.๑.๒๕๖๗	๑.๑.๒๕๖๗	๑.๑.๒๕๖๗	๑.๑.๒๕๖๗	๑.๑.๒๕๖๗
๑	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามแผนงาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	สำนักปลัด	เทศบัญญัติ ๔๔,๐๐๐	๓๓,๕๕๐							
๒	โครงการรณรงค์ป้องกัน ไข้เลือดออก กำจัดลูกน้ำยุงลาย	สำนักปลัด	เทศบัญญัติ ๓๐,๐๐๐	-							

สถานะการดำเนินงาน  
ระยะเวลาดำเนินการ ( ) ไม่ได้ดำเนินการ ( ) ยกเลิกโครงการ  
ผลการดำเนินงาน  
(✓) ดำเนินการแล้วเสร็จ ( ) อยู่ระหว่างดำเนินการ ( ) ไม่ได้ดำเนินการ ( ) ยกเลิกโครงการ  
ขั้นตอน/เหตุผล.....  
ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ.....-ไม่มี.....

ระยะเวลาดำเนินการ ( ) ไม่ได้ดำเนินการ ( ) ยกเลิกโครงการ  
ผลการดำเนินงาน  
( ) ดำเนินการแล้วเสร็จ ( ) อยู่ระหว่างดำเนินการ (✓) ไม่ได้ดำเนินการ ( ) ยกเลิกโครงการ  
ขั้นตอน/เหตุผล มีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอ และไม่มีการแพร่ระบาดในพื้นที่ตำบลควนศรี  
ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ.....-ไม่มี.....

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗  
เทศบาลตำบลควนศรี อำเภอปานนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  
๒.๒ กลยุทธ์ การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและผู้ด้อยโอกาส  
แผนงาน การสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย		ค.ย.๒๕๖๗	ก.ย.๒๕๖๗	พ.ย.๒๕๖๗	ธ.ย.๒๕๖๗	ม.ย.๒๕๖๗	ก.ย.๒๕๖๗	พ.ย.๒๕๖๗	ธ.ย.๒๕๖๗	ม.ย.๒๕๖๗	ก.ย.๒๕๖๗	พ.ย.๒๕๖๗	ธ.ย.๒๕๖๗	ม.ย.๒๕๖๗		
๑	โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษา ดูงานโรงเรียนผู้สูงอายุ	สำนักปลัด	เทศบัญญัติ ๔๖,๐๐๐	-	ระยะเวลาดำเนินการ															
ผลการดำเนินงาน						( ) ดำเนินการแล้วเสร็จ ( ) อยู่ระหว่างดำเนินการ (✓) ไม่ได้ดำเนินการ ( ) ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....เนื่องจากสถานที่เดินทางไปทัศนศึกษาไม่พร้อม..... ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ.....ไม่มี.....														

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗  
เทศบาลตำบลควนศรี อำเภอปานนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  
๒.๒ กลยุทธ์ การพัฒนาด้านการศึกษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
แผนงาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		ไตรมาสที่ ๑	ไตรมาสที่ ๒	ไตรมาสที่ ๓	ไตรมาสที่ ๔
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย				
๑	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	สำนักปลัด	เทศบัญญัติ ๘,๕๐๐	๖,๒๓๐	๑๑.๒.๖	๑๑.๒.๖	๑๑.๒.๖	๑๑.๒.๖
ผลการดำเนินงาน					ไตรมาสที่ ๑			
ระยะเวลาดำเนินการ					๑๑.๒.๖			
ผลการดำเนินงาน					ไตรมาสที่ ๒			
(✓) ดำเนินการแล้วเสร็จ ( ) อยู่ระหว่างดำเนินการ ( ) ไม่ได้ดำเนินการ ( ) ยกเลิกโครงการ					๑๑.๒.๖			
ขั้นตอน/เหตุผล.....					๑๑.๒.๖			
ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ.....-ไม่มี-					๑๑.๒.๖			
แผนการดำเนินการ ปี๖๗					๑๑.๒.๖			
ผลการดำเนินงาน					ไตรมาสที่ ๓			
( ) ดำเนินการแล้วเสร็จ ( ) อยู่ระหว่างดำเนินการ ( ) ไม่ได้ดำเนินการ (✓) ยกเลิกโครงการ					๑๑.๒.๖			
ขั้นตอน/เหตุผล ดำเนินการแต่ไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณของโครงการที่ตั้งไว้					๑๑.๒.๖			
ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ.....-ไม่มี-					๑๑.๒.๖			
๒	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	สำนักปลัด	เทศบัญญัติ ๘๕,๐๐๐	-	๑๑.๒.๖	๑๑.๒.๖	๑๑.๒.๖	๑๑.๒.๖
ผลการดำเนินงาน					ไตรมาสที่ ๓			
( ) ดำเนินการแล้วเสร็จ ( ) อยู่ระหว่างดำเนินการ ( ) ไม่ได้ดำเนินการ (✓) ยกเลิกโครงการ					๑๑.๒.๖			
ขั้นตอน/เหตุผล ดำเนินการแต่ไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณของโครงการที่ตั้งไว้					๑๑.๒.๖			
ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ.....-ไม่มี-					๑๑.๒.๖			



รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗  
เทศบาลตำบลควนศรี อำเภอปานนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา นันทนาการ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น  
๓.๒ กลยุทธ์ การส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาและนันทนาการ  
แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		ไตรมาสที่ ๑	ไตรมาสที่ ๒	ไตรมาสที่ ๓	ไตรมาสที่ ๔
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย				
๑	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดควนศรีเกมส์	สำนักปลัด	เทศบัญญัติ ๒๗๐,๐๐๐	๒๐๕,๕๕๕	๑๑.๑.๖	๑๑.๒.๖	๑๑.๓.๖	๑๑.๔.๖
๒	โครงการแข่งขันกีฬาควนศรี-พรุฬห์เกมส์	สำนักปลัด	เทศบัญญัติ ๑๒๐,๐๐๐	-	๑๑.๑.๖	๑๑.๒.๖	๑๑.๓.๖	๑๑.๔.๖
๓	โครงการจัดสังนักรักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกรีฑาและกีฬากับหน่วยงานอื่น	สำนักปลัด	เทศบัญญัติ ๕๐,๐๐๐	๓๐,๘๐๐	๑๑.๑.๖	๑๑.๒.๖	๑๑.๓.๖	๑๑.๔.๖

  

ไตรมาสที่ ๑	ไตรมาสที่ ๒	ไตรมาสที่ ๓	ไตรมาสที่ ๔
ผลการดำเนินงาน			
ระยะเวลาดำเนินการ ( ) อยู่ระหว่างดำเนินการ ( ) ไม่ได้ดำเนินการ ( ) ยกเลิกโครงการ			
ขั้นตอน/เหตุผล.....ไม่มี.....			
ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ.....ไม่มี.....			
ระยะเวลาดำเนินการ			
ผลการดำเนินงาน			
( ) ดำเนินการแล้วเสร็จ ( ) อยู่ระหว่างดำเนินการ ( ) ไม่ได้ดำเนินการ ( ) ยกเลิกโครงการ			
ขั้นตอน/เหตุผล งบประมาณไม่พอจัดโครงการแข่งขันกีฬาควนศรี-พรุฬห์เกมส์ ประจำปี ๒๕๖๗			
ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ.....ไม่มี.....			
ระยะเวลาดำเนินการ			
ผลการดำเนินงาน			
( ) ดำเนินการแล้วเสร็จ ( ) อยู่ระหว่างดำเนินการ ( ) ไม่ได้ดำเนินการ ( ) ยกเลิกโครงการ			
ขั้นตอน/เหตุผล.....ไม่มี.....			
ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ.....ไม่มี.....			

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗  
เทศบาลตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา นันทนาการ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น  
๓.๒ กลยุทธ์ การส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาและนันทนาการ  
แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย		๑	๒	๓	๔	๕	๖	๗	๘	๙	๑๐	๑๑	๑๒
๔	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน ประชาชน ท้องถิ่นสัมพันธ์ อำเภอบ้านนาสาร	สำนักปลัด	โอนตั้งจ่าย รายการใหม่ ๒๐,๐๐๐	-	ระยะเวลาดำเนินการ	๑๑.๑.๖	๑๑.๑.๗	๑๑.๑.๘	๑๑.๑.๙	๑๑.๒.๑	๑๑.๒.๒	๑๑.๒.๓	๑๑.๒.๔	๑๑.๒.๕	๑๑.๒.๖	๑๑.๒.๗	๑๑.๒.๘
ผลการดำเนินงาน					ผลการดำเนินงาน ( ) ดำเนินการแล้วเสร็จ ( ) อยู่ระหว่างดำเนินการ ( ) ไม่ได้ดำเนินการ (✓) ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ไม่สามารถออกทุนตามโครงการแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ท้องถิ่นสัมพันธ์ อ.บ้านนาสารได้ เนื่องจากข้อจำกัดด้านเงินทุนของ อบจ. สุราษฎร์ธานี ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ.....ไม่มี.....												

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗  
เทศบาลตำบลควนศรี อำเภอปานนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา นันทนาการ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น  
๓.๓ กัลยर्थ การส่งเสริมและอนุรักษ์ด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		ไตรมาสที่ ๑	ไตรมาสที่ ๒	ไตรมาสที่ ๓	ไตรมาสที่ ๔
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย				
๑	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	สำนักปลัด	เทศบัญญัติ ๓๓,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๑'๑'๒	๑๑'๑'๒	๑๑'๑'๒	๑๑'๑'๒
<b>ผลการดำเนินงาน</b> (✓) ดำเนินการแล้วเสร็จ ( ) อยู่ระหว่างดำเนินการ ( ) ไม่ได้ดำเนินการ ( ) ยกเลิกโครงการ ขึ้นตอน/เหตุผล.....-ไม่มี- ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ.....-ไม่มี-								
๒	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	สำนักปลัด	เทศบัญญัติ ๕๐,๐๐๐	๔๘,๒๐๙				
<b>ผลการดำเนินงาน</b> (✓) ดำเนินการแล้วเสร็จ ( ) อยู่ระหว่างดำเนินการ ( ) ไม่ได้ดำเนินการ ( ) ยกเลิกโครงการ ขึ้นตอน/เหตุผล.....-ไม่มี- ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ.....-ไม่มี-								
๓	โครงการประเพณีชักพระ	สำนักปลัด	เทศบัญญัติ ๕๐,๐๐๐	๒๖,๐๐๐				
<b>ผลการดำเนินงาน</b> (✓) ดำเนินการแล้วเสร็จ ( ) อยู่ระหว่างดำเนินการ ( ) ไม่ได้ดำเนินการ ( ) ยกเลิกโครงการ ขึ้นตอน/เหตุผล.....-ไม่มี- ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ.....-ไม่มี-								

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗  
เทศบาลตำบลควนศรี อำเภอป่าบอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา นันทนาการ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น  
๓.๓ กกลยุทธ์ การส่งเสริมและอนุรักษ์รักษาด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		ไตรมาสที่ ๑	ไตรมาสที่ ๒		ไตรมาสที่ ๓		ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย		๑๑.๑.๖	๑๑.๒.๖	๑๑.๓.๖	๑๑.๔.๖	๑๑.๑.๖	๑๑.๒.๖	๑๑.๓.๖
๔	โครงการประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลควนศรี	สำนักปลัด	เทศบัญญัติ ๑๐,๐๐๐	-	๑๑.๑.๖	๑๑.๒.๖	๑๑.๓.๖	๑๑.๔.๖	๑๑.๑.๖	๑๑.๒.๖	๑๑.๓.๖	๑๑.๔.๖
ผลการดำเนินงาน ( ) ดำเนินการแล้วเสร็จ ( ) อยู่ระหว่างดำเนินการ (✓) ไม่ได้ดำเนินการ ( ) ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ผู้เข้าร่วมโครงการไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ.....ไม่มี.....												
๕	โครงการสืบสานประเพณีไหลเทียน แห่งเทียนพรรษา	สำนักปลัด	เทศบัญญัติ ๑๐,๐๐๐	๗,๕๓๖								
ผลการดำเนินงาน (✓) ดำเนินการแล้วเสร็จ ( ) อยู่ระหว่างดำเนินการ ( ) ไม่ได้ดำเนินการ ( ) ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล..... ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ.....ไม่มี.....												
๖	โครงการจัดงานประเพณีเดือนสิบ	สำนักปลัด	เทศบัญญัติ ๒๕,๐๐๐	-								
ผลการดำเนินงาน ( ) ดำเนินการแล้วเสร็จ ( ) อยู่ระหว่างดำเนินการ (✓) ไม่ได้ดำเนินการ ( ) ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล มติที่ประชุมไม่จัดทำโครงการ: เนื่องจากระยะเวลาในการดำเนินการขึ้นซ้อนกับงานวัด ควนศรี ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ.....ไม่มี.....												

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗  
 เทศบาลตำบลควนศรี อำเภอปานนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ทวีปการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 ๔.๑ กลยุทธ์ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงาน การเกษตร

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		ไตรมาสที่ ๑	ไตรมาสที่ ๒	ไตรมาสที่ ๓	ไตรมาสที่ ๔
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย				
๑	โครงการรื้อน้ำ รักษา รักษาแผ่นดิน	สำนักปลัด	เทศบัญญัติ ๑๒,๐๐๐	-	๑๑.๒.๑ ๑๑.๒.๒ ๑๑.๒.๓	๑๑.๒.๔ ๑๑.๒.๕ ๑๑.๒.๖	๑๑.๒.๗ ๑๑.๒.๘ ๑๑.๒.๙	๑๑.๒.๑๐ ๑๑.๒.๑๑ ๑๑.๒.๑๒
ผลการดำเนินงาน					ไตรมาสที่ ๑			
ระยะเวลาดำเนินการ					ไตรมาสที่ ๒			
ผลการดำเนินงาน					ไตรมาสที่ ๓			
( ) ดำเนินการแล้วเสร็จ ( ) อยู่ระหว่างดำเนินการ (✓) ไม่ได้ดำเนินการ ( ) ยกเลิกโครงการ					ไตรมาสที่ ๔			
ขั้นตอน/เหตุผล.....ดำเนินการโดยไม่ได้เบิกงบประมาณ.....					ไตรมาสที่ ๑			
ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ.....ไม่มี.....					ไตรมาสที่ ๒			





รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗  
เทศบาลตำบลควนศรี อำเภอปานนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาประสิทธิภาพด้านการเมืองและการบริหาร  
๕.๒ กลยุทธ์ การปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน  
แผนงาน อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		ไตรมาส						
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ไตรมาสที่ ๑	ไตรมาสที่ ๒	ไตรมาสที่ ๓	ไตรมาสที่ ๔			
๑	โครงการก่อสร้างห้องนำสาธารณะของเทศบาลตำบลควนศรี	สำนักปลัด	เงินสะสม ๔๙๙,๐๐๐	-	๓.๑.๒.๖	๓.๑.๒.๗	๓.๑.๒.๘	๓.๑.๒.๙	๓.๑.๒.๑๐	๓.๑.๒.๑๑	๓.๑.๒.๑๒
					๓.๑.๒.๑๓	๓.๑.๒.๑๔	๓.๑.๒.๑๕	๓.๑.๒.๑๖	๓.๑.๒.๑๗	๓.๑.๒.๑๘	๓.๑.๒.๑๙
					ผลการดำเนินงาน						
					ระยะเวลาดำเนินการ						
					ผลการดำเนินงาน						
					() ดำเนินการแล้วเสร็จ (✓) อยู่ระหว่างดำเนินการ ( ) ไม่ได้ดำเนินการ ( ) ยกเลิกโครงการ						
					ขั้นตอน/เหตุผล อยู่ในขั้นตอนของงานจัดซื้อจัดจ้าง						
					ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ.....ไม่มี.....						

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗  
เทศบาลตำบลควนศรี อำเภอปานนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาประสิทธิภาพด้านการเมืองและการบริหาร  
๕.๒ กลยุทธ์ การปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน  
แผนงาน วัตถุประสงค์และภาระโยธา

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		ไตรมาสที่ ๑	ไตรมาสที่ ๒		ไตรมาสที่ ๓		ไตรมาสที่ ๔	
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย		๑๑.๒.๖	๑๑.๒.๗	๑๑.๒.๘	๑๑.๒.๙	๑๑.๒.๑๐	๑๑.๒.๑๑
๒	โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ	สำนักปลัด งาน ป้องกันฯ	เทศบัญญัติ ๑,๑๐๐,๐๐๐	-	๑๑.๒.๖	๑๑.๒.๗	๑๑.๒.๘	๑๑.๒.๙	๑๑.๒.๑๐	๑๑.๒.๑๑	๑๑.๒.๑๒
ผลการดำเนินงาน					( ) ดำเนินการแล้วเสร็จ (✓) อยู่ระหว่างดำเนินการ ( ) ไม่ได้ดำเนินการ ( ) ยกเลิกโครงการ ขึ้นตอน/เหตุผล อยู่ระหว่างอนุมัติโครงการฯ เพื่อจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ.....-ไม่มี-.....						

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗  
เทศบาลตำบลควนศรี อำเภอป่าบอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาประสิทธิภาพด้านการเมืองและการบริหาร  
๕.๓ กกลยุทธ์ ปกป้องและเชิดชูสถาบันหลักของชาติ ยกย่อง เชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์  
แผนงาน อุตุสหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒		ไตรมาสที่ ๓		ไตรมาสที่ ๔	
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	๑.๑.๒๕.๖	๑.๑.๒๕.๖	๑.๑.๒๕.๖	๑.๑.๒๕.๖	๑.๑.๒๕.๖	๑.๑.๒๕.๖	๑.๑.๒๕.๖	๑.๑.๒๕.๖	๑.๑.๒๕.๖
๑	โครงการก่อสร้างซุ้มประดิษฐานพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗	สำนักปลัด	เงินสะสม ๔๙๙,๐๐๐	๔๙๙,๕๐๐									
<b>ผลการดำเนินงาน</b> (✓) ดำเนินการแล้วเสร็จ ( ) อยู่ระหว่างดำเนินการ ( ) ไม่ได้ดำเนินการ ( ) ยกเลิกโครงการ ขึ้นตอน/เหตุผล.....-ไม่มี- ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ.....													

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗  
เทศบาลตำบลควนศรี อำเภอปานมาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาประสิทธิภาพด้านการเมืองและการบริหาร

๕.๓ กกลยุทธ์ ปกป้องและเชิดชูสถาบันหลักของชาติ ยกย่อง เชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์  
แผนงาน อุดสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		ไตรมาสที่ ๑	ไตรมาสที่ ๒		ไตรมาสที่ ๓		ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย		๑.๑.๖๖	๑.๑.๖๗	๑.๑.๖๗	๑.๑.๖๗	๑.๑.๖๗	๑.๑.๖๗	
๒	โครงการก่อสร้างฟัฒคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา ๖ รอบ ๒๕๖๗	สำนักปลัด	เงินสะสม ๔๙๙,๐๐๐	-								
ผลการดำเนินงาน					ระยะเวลาดำเนินการ		ไตรมาสที่ ๑		ไตรมาสที่ ๒		ไตรมาสที่ ๓	
()					ดำเนินการแล้วเสร็จ (✓) อยู่ระหว่างดำเนินการ ( ) ไม่ได้ดำเนินการ ( ) ยกเลิกโครงการ		๑๑.๑.๖๖		๑๑.๑.๖๗		๑๑.๑.๖๗	
ขั้นตอน/เหตุผล รอผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ												
ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ.....ไม่มี.....												

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
 เทศบาลตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๑. ประเภท ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  
 ๑.๑ กัญชู่ การพัฒนาด้านสาธารณสุข  
 แผนงาน สาธารณสุข

ที่	แผนงาน	ประเภท	รายละเอียด ของกิจกรรม (ผลผลิต/ เป็นเงิน)	หน่วยงาน	งบประมาณ		ไตรมาสที่ ๑	ไตรมาสที่ ๒		ไตรมาสที่ ๓		ไตรมาสที่ ๔		
					ตั้งไว้	เบิกจ่าย		ไตรมาสที่ ๑	ไตรมาสที่ ๒	ไตรมาสที่ ๓	ไตรมาสที่ ๔			
๑	สาธารณสุข	ครุภัณฑ์ วิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์	เครื่องวัด ระดับน้ำตาล ในเลือด	สำนักปลัด			๑๑,๒๒๒	๑๑,๒๒๒	๑๑,๒๒๒	๑๑,๒๒๒	๑๑,๒๒๒	๑๑,๒๒๒	๑๑,๒๒๒	
สถานะการดำเนินงาน					ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน		( ) ดำเนินการแล้วเสร็จ ( ) อยู่ระหว่างดำเนินการ (✓) ไม่ได้ดำเนินการ ( ) ยกเลิกโครงการ ขึ้นตอน/เหตุผล พบว่าภักทนต์.I.O.R ไม่ถูกต้อง ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ.....ไม่มี.....					



รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗  
เทศบาลตำบลควนศรี อำเภอปานาสาทร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๑. ประเภทสวัสดิ์ งานบ้านงานครัว  
๑.๑ กิจยุทธ์์ การพัฒนาด้านการศึกษา  
แผนงาน การศึกษา

ที่	แผนงาน	ประเภท	รายละเอียด ของกิจกรรม (ผลผลิต/ เป็นเงิน)	หน่วยงาน	งบประมาณ		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
					ตั้งไว้	เบิกจ่าย	๑	๒	๓	๔	๑	๒	๓	๔	๑	๒	๓	๔
๑	อาหารเสริม (นม)	งานบ้าน งานครัว	จัดซื้ออาหาร เสริม (นม) สำหรับศูนย์ พัฒนาเด็ก เล็กเทศบาล ตำบลควนศรี และโรงเรียน สังกัด สำนักงาน คณะกรรมการกา รการศึกษา ขั้นพื้นฐาน จำนวน ๓ โรงเรียน	สำนักปลัด	๕๐๒,๕๒๔.๒๓	๕๕๙,๕๒๐	๑๑,๑๒,๑๓	๑๑,๑๒,๑๓	๑๑,๑๒,๑๓	๑๑,๑๒,๑๓	๑๑,๑๒,๑๓	๑๑,๑๒,๑๓	๑๑,๑๒,๑๓	๑๑,๑๒,๑๓	๑๑,๑๒,๑๓	๑๑,๑๒,๑๓	๑๑,๑๒,๑๓	๑๑,๑๒,๑๓
ผลการดำเนินงาน					(✓) ดำเนินการแล้วเสร็จ ( ) อยู่ระหว่างดำเนินการ ( ) ไม่ได้ดำเนินการ ( ) ยกเลิกโครงการ ขึ้นตอน/เหตุผล.....ไม่มี..... ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ.....ไม่มี.....													